

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO VAL DE PALMAS P01 – VAZÃO DE 200M³/H - Processo 9088/2024

REVISÃO: 06

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL GILBERTO GARCIA - BRU 011, EM FRENTE À ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE VAL DE PALMAS.

RESPONSÁVEIS: RENATO MACARI; GUILHERME CONTE PEDREIRA; GABRIEL HIROISHI INOUE

CREA: 0685015092-SP; 5062944296-SP; 5069569225-SP

ART: 2620250249024; 2620250913338; 2620250884653

DATA: FEV/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	DIAS			
			30	60	90	120
1. ATIVIDADES PRELIMINARES						
1.1	ATIVIDADES PRELIMINARES	R\$ 414.726,77	R\$ 331.781,42			R\$ 82.945,35
			80,00%			20,00%
2. PERFURAÇÃO						
2.1	PERFURAÇÃO POÇO	R\$ 1.292.626,16	R\$ 646.313,08	R\$ 646.313,08		
			50,00%	50,00%		
3. PERFILAGEM ELÉTRICA PADRÃO API						
3.1	PERFILAGEM ELÉTRICA	R\$ 64.077,32		R\$ 64.077,32		
				100,00%		
4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO LISO E FILTROS						
4.1	TUBOS LISOS E FILTROS	R\$ 1.943.296,32		R\$ 971.648,16	R\$ 971.648,16	
				50,00%	50,00%	
5. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRÉ FILTRO E CIMENTAÇÃO						
5.1	PRÉ-FILTRO E PASTA DE CIMENTO	R\$ 230.988,10	R\$ 46.197,62		R\$ 184.790,48	
			20,00%		80,00%	
6. DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO						
6.1	PRODUTO QUÍMICO	R\$ 79.271,68			R\$ 79.271,68	
					100,00%	
7. ENSAIOS DE VAZÃO, TESTES, DESINFECÇÃO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES						
7.1	ENSAIOS	R\$ 95.670,75			R\$ 95.670,75	
					100,00%	
8. ANÁLISE DE ÁGUA E RELATÓRIO FINAL						
8.1	ANÁLISE DE ÁGUA E RELATÓRIO FINAL	R\$ 5.829,96				R\$ 5.829,96
						100,00%
9. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO						
9.1	SISTEMA DE BOMBEAMENTO	R\$ 408.103,86		R\$ 204.051,93	R\$ 204.051,93	
				50,00%	50,00%	
10. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS						
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS	R\$ 92.747,86				R\$ 92.747,86
						100,00%
11. ELEMENTOS DE ESTRUTURA, ALVENARIA E URBANIZAÇÃO						
11.1	EXECUÇÃO DE CAIXA DE VÁLVULAS E LAJE CIRCULAR DO POÇO	R\$ 6.716,36			R\$ 3.358,18	R\$ 3.358,18
					50,00%	50,00%
11.2	FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO	R\$ 391.180,76	R\$ 97.795,19	R\$ 97.795,19	R\$ 97.795,19	R\$ 97.795,19
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO VAL DE PALMAS P01 – VAZÃO DE 200M³/H - Processo 9088/2024

REVISÃO: 06

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL GILBERTO GARCIA - BRU 011, EM FRENTE À ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE VAL DE PALMAS.

RESPONSÁVEIS: RENATO MACARI; GUILHERME CONTE PEDREIRA; GABRIEL HIROISHI INOUE

CREA: 0685015092-SP; 5062944296-SP; 5069569225-SP

ART: 2620250249024; 2620250913338; 2620250884653

DATA: FEV/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	DIAS			
			30	60	90	120
12.	ENTRADA DE ENERGIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO					
12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 657.356,48			R\$ 328.678,24	R\$ 328.678,24
					50,00%	50,00%
13.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA Nº2, ESPESSURA 10 CM.					
13.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO COM BRITA Nº2	R\$ 46.341,00				R\$ 46.341,00
						100,00%
14.	EQUIPE DE APOIO					
14.1	EQUIPE DE APOIO	R\$ 96.503,52	R\$ 24.125,88	R\$ 24.125,88	R\$ 24.125,88	R\$ 24.125,88
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	TOTAL	R\$ 5.825.436,90	R\$ 1.146.213,19	R\$ 2.008.011,56	R\$ 1.989.390,49	R\$ 681.821,66