

Item	Categoria	Atividades Previstas	Status	% física	Investimentos 2021-2024					
					Valor estimado	2021	2022	2023	jun/24	2024
1	Projeto	Captação Complementar do Sistema Produtor Batalha	Atualização do termo de referência	0,00%	R\$ 3.500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Execução	Execução	R\$ 2.500.000,00
2	Projeto	Sistema de Tratamento de Resíduos da ETA (STR)	Atualização do termo de referência	0,00%	R\$ 1.100.000,00					R\$ 1.100.000,00
3	Projeto	Atualização do Plano Diretor de água (PDA) e Execução do Plano de Segurança da Água (PSA)	Atualização do termo de referência	0,00%	R\$ 2.915.668,33				Execução	R\$ 2.915.668,33
4	Projeto	Estação de Tratamento de Água do Rio Batalha (700 l/s)	Elaboração de edital	0,00%	R\$ 1.500.000,00		R\$ 500.000,00			R\$ 1.000.000,00
5	Reservatório	Reservatório Elevado 350 m³ - Vila Dutra	Concluído	100,00%	R\$ 1.900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.000.000,00			
6	Reservatório	Reservatório Apoiado Vitrificado 680 m³ - Vila Dutra	Concluído	100,00%	R\$ 2.100.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.600.000,00			
8	Reservatório	Reservatório Elevado 350 m³ - Jd. América	Elaboração de termo de referência	0,00%	R\$ 2.250.000,00				Execução	R\$ 2.250.000,00
10	Poço	Poço Praça Portugal - 180 m³/h	Concluído	100,00%	R\$ 1.490.000,00	R\$ 1.490.000,00				
11	Poço	Poço Alto Paraíso - 120 m³/h	Concluído	100,00%	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00				
12	Poço	Poço Shopping - 170 m³/h	Concluído	100,00%	R\$ 3.350.000,00	R\$ 3.350.000,00				
13	Poço	Poço Distro III 2 - 200 m³/h	Concluído	100,00%	R\$ 4.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00		
14	Poço	Poço Zona Norte II - 200 m³/h	Elaboração de termo de referência	20,00%	R\$ 4.000.000,00				Execução	R\$ 4.000.000,00
15	Micromedicação	Aquisição de 5.000 hidrômetros	Concluído	100,00%	R\$ 450.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00			
16	Micromedicação	Aquisição de 35.000 hidrômetros	Execução	69,00%	R\$ 1.000.000,00		R\$ 690.000,00	R\$ -	Aquisição	R\$ 310.000,00
17	ETA/Batalha	Reforma Emergencial da ETA existente (Estrutural)	Elaboração de termo de referência	0,00%	R\$ 1.800.000,00				Execução	R\$ 1.800.000,00
18	ETA/Batalha	Execução do Sistema de Tratamento de Resíduos da ETA	Elaboração de termo de referência	0,00%	R\$ 5.000.000,00				Execução	R\$ 5.000.000,00
19	Adutora	Adutora de Interligação do Poço Santa Cândida – 1,1km	Concluído	100,00%	R\$ 410.000,00	R\$ 410.000,00				
20	Adutora	Adutora de Interligação do Poço Jd. Imperial II - 1,5 km	Concluído	100,00%	R\$ 561.000,00	R\$ 561.000,00				
21	Adutora	Adutora de Interligação do Manchester/ Vargem Limpa	Concluído	100,00%	R\$ 374.000,00			R\$ 374.000,00		
22	Adutora	Adutora de Interligação Santos Dumont/Shopping - 0,8 km	Execução	80,00%	R\$ 256.000,00			R\$ 205.000,00	Execução	R\$ 51.000,00
23	Rede	Setorização Etapa 3, 4 e 5 - Jd. Bela Vista - 1,5km	Concluído	100,00%	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00				
24	Rede	Setorização do Vila Falcão e Alto Paraíso - Elevado 2,5 km	Concluído	100,00%	R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00			
25	Rede	Setorização do Vila São Paulo	Execução	35,00%	R\$ 210.000,00				Execução	R\$ 210.000,00
26	Rede	Setorização do Vila Dutra	Concluído	100,00%	R\$ 600.000,00			R\$ 600.000,00		
27	Rede	Setorização do Geisel	Execução	30,00%	R\$ 1.000.000,00				Execução	R\$ 300.000,00
28	Rede	Setorização do Nove de Julho/ Fortunato/ Jd. Petrópolis	Aquisição de materiais	0,00%	R\$ 600.000,00				Aquisição	R\$ 600.000,00
29	Rede	Setorização do Quinta da Bela Olinda	Aquisição de materiais	0,00%	R\$ 500.000,00				Aquisição	R\$ 500.000,00
30	Automação	Aquisição de Painéis de Telemetria e telecomando	Recebimento dos materiais	38,00%	R\$ 2.404.875,00				R\$ 908.000,00	R\$ 1.496.875,00
31	Automação	Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO)	Elaboração de termo de referência	40,00%	R\$ 800.000,00				Execução	R\$ 800.000,00
32	Automação	Implantação do Sistema de Monitoramento (CFTV)	Concluído	100,00%	R\$ 1.693.600,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 693.600,00		
33	Automação	Serviço de Internet Via Fibra de Vidro para Telemetria	Concluído	100,00%	R\$ 340.000,00		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00		
34	Reservatório	Reservatório Elevado Metálico 350 m³ - Alphaville	Execução - Contrapartida empreendimentos	30,00%	R\$ 1.200.000,00				Execução	R\$ 1.200.000,00
35	Reservatório	Reservatório Apoiado Vitrificado 1.000 m³ - Zona Norte II	Projeto - Contrapartida empreendimentos	10,00%	R\$ 1.200.000,00				Projeto	R\$ 1.200.000,00
36	Reservatório	Reservatório Apoiado Vitrificado 2.000 m³ - Jd. Imperial	Minuta/Acordo - Contrapartida empreendimentos	0,00%	R\$ 1.800.000,00				Minuta/Acordo	R\$ 1.800.000,00
37	Reservatório	Reservatório Elevado Metálico 350 m³ - Jardim TV	Projeto - Contrapartida empreendimentos	0,00%	R\$ 1.200.000,00				Projeto	R\$ 1.200.000,00
38	Poço	Poço Mary Dotta II - 200 m³/h	Minuta/Acordo - Contrapartida empreendimentos	0,00%	R\$ 2.500.000,00				Minuta/Acordo	R\$ 2.500.000,00
Total				57,56%	R\$ 51.104.543,33	R\$ 10.361.000,00	R\$ 8.010.000,00	R\$ 4.042.600,00	R\$ 908.000,00	R\$ 32.733.543,33